

УТВЕРЖДАЮ
Директор

<https://tmelectro.ru/>

АКТ № 098

Приёмки вышек строительных передвижных в эксплуатацию

г. Москва

14.10.2022 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Председателя: Инженера Новикова П.Н.

Членов комиссии: Инженера-испытателя Колосова В.К.

Инженера Вежеева С.О.

и представителя подрядной организации

ООО ИК "ТМ-Электро" Коровина А.С.

составили настоящий Акт о том, что завершены монтаж и наладочные работы, проведены осмотр, проверка и испытание вышек строительных передвижных ВСП-250/1.6 (3 штуки), производство ООО Дмитровский завод строительных лесов. Высота каждой вышки 6,4 м, высота до настила 5,1 м, высота секции вышки 1,2 м, размеры рабочей площадки: ширина 1,515 м, длина 1,62 м.

После сборки и установки, детали вышек строительных осмотрены на наличие механических повреждений и дефектов.

Механические повреждения или дефекты не обнаружены.

Местонахождение вышек строительных передвижных : г. Химки, Вашутинское шоссе, д.22

Председатель комиссии

Новиков П.Н.

Члены комиссии

Колосов В.К.

Вежеев С.О.

Представитель подрядной организации ООО ИК "ТМ-Электро" Коровин А.С.

<https://tmelectro.ru/>